

SPC Kontrola Kvaliteta

Checklist pre instalacije na internom serveru — za IT odeljenje

Verzija: 1.0 | Datum dokumenta: _____

Podaci o firmi

Polje	Vrednost
Naziv firme	_____
Lokacija / pogoni	_____
Kontakt IT (ime, email, tel)	_____
Kontakt kvalitet / šef	_____
Planirani datum instalacije	_____
Planirani go-live (operateri)	_____

1. Zahtevi pre instalacije (IT potvrđuje)

Bez potvrde svih stavki u ovom odeljku deploy ne može da počne.

1.1 Server

#	Pitanje	Odgovor / minimum	OK
1	Dedicirani server ili VM	Da — po mogućstvu ne deljen sa ERP-om	☐
2	Operativni sistem	Ubuntu 22.04 LTS (preporuka) ili Windows Server 2019+	☐
3	CPU	min. 4 jezgra (preporuka 8)	☐
4	RAM	min. 8 GB (preporuka 16 GB)	☐
5	Disk	min. 50 GB SSD (preporuka 100 GB)	☐
6	Docker + Docker Compose	Instaliran, testiran (docker ps)	☐
7	Web server	Nginx (Linux) ili IIS/Nginx (Windows)	☐
8	SSH / RDP za deploy	VPN ili pristup u dogovorenom terminu	☐
9	Admin nalog za deploy	Korisnik: _____	☐

1.2 Mreža i adresa

#	Pitanje	Odgovor	OK
10	Interni DNS	npr. spc.firma.local → _____	☐
11	Statička IP servera	192.168._____._____	☐
12	Subnet/VLAN tableta	_____	☐
13	Tableti i server se vide	Ping / isti Wi-Fi segment	☐
14	HTTPS	Obavezno (kamera, barkod)	☐
15	Sertifikat	Interni CA / self-signed / drugo: _____	☐
16	Distribucija sertifikata na tablete	GPO / MDM / ručno	☐

1.3 Firewall i portovi

#	Pravilo	OK
17	Pristup samo iz LAN-a (bez port forwarding na internet)	☐
18	Port 443 otvoren iz fabričkih subnet-a	☐
19	Port 8000 samo interno ili kroz reverse proxy na 443	☐
20	PostgreSQL 5432 nije izložen van servera	☐
21	Izlaz na internet (Teams webhook): Da / Ne	☐
22	Ako Da — dozvoljen *.office.com: Da / Ne	☐

1.4 Backup i održavanje

#	Pitanje	Odgovor	OK
23	Noćni backup	NAS: _____	☐
24	Restore test	IT kvartalno (preporuka)	☐
25	Restart posle nestanka struje	IT (vidi prilog: IT list za pokretanje)	☐
26	Prozor za održavanje	npr. nedelja 02:00–04:00	☐

1.5 Klijenti (tableti / PC)

#	Pitanje	Odgovor	OK
27	Broj tableta / PC	_____	☐
28	Browser	Chrome ili Edge (najnoviji)	☐
29	MDM za sertifikate	Da / Ne	☐
30	Test uređaj pre go-live	_____	☐

1.6 Licenca i pristupi

#	Dogovor	OK
31	Na server ide samo produkcionni build (dist/), ne izvorni kod	☐
32	Produženje licence softvera obavlja dobavljač, ne IT	☐
33	Service role ključ za licenciranje nije u opsegu IT admina	☐
34	Ugovor o licenci potpisan pre go-live	☐

2. Podaci koje IT isporučuje dobavljaču

Stavka	Vrednost (IT popunjava)	OK
URL aplikacije	https:// _____	☐
IP servera	_____	☐
ANON_KEY (Supabase .env)	_____	☐
Putanja deploy-a	npr. /opt/spc-web	☐
Putanja Supabase Docker	npr. /opt/supabase/docker	☐
Način prenosa paketa	USB / mrežni share / VPN	☐

Ključevi za licenciranje (service role) dostavljaju se dobavljaču licenciranja direktno, van ovog dokumenta.

3. Potvrda pre go-live

Uloga	Ime	Datum	Potpis
IT — infrastruktura spremna			
Kvalitet / naručilac			
Dobavljač (deploy završen)			

Go-live dozvoljen: ☐ Da ☐ Ne Razlog: _____

Prilog uz ovaj dokument: IT checklist, IT list za pokretanje (A4).
SPC Kontrola Kvaliteta — interni server, svi podaci u LAN-u.